



NICOLA REPETTO 1281

INFORME DE OBRA

INFORMACIÓN MÁS RECIENTE SOBRE
LAS TAREAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE NOV/DIC.

**ENE
2024**

ETAPAS

A realizar durante toda la obra

PRELIMINARES

- Trámites municipales
- Demolición
- Obrador

HORMIGON

- Movimiento de suelo
- Hormigón armado

ALBAÑILERIA

- Mampostería
- Carpetas y contrapisos
- Revoques
- Revestimientos

TERMINACIONES

- Construcción en seco
- Pintura

INSTALACIONES

- Sanitarias
- Gas
- Eléctricas
- Incendio
- Aire acondicionado
- Ascensores
- Porteros + TV

EQUIPAMIENTO

- Carpinterías PVC
- Herrerías
- Capinterías madera
- Marmolería
- Blindex
- Portón



EN PORCENTAJE

Según etapas completadas

41%

AVANCE TOTAL DE OBRA



PRELIMINARES



ALBAÑILERIA



INSTALACIONES



HORMIGON



TERMINACIONES



EQUIPAMIENTO



DESCRIPCION DE TAREAS

Realizadas durante el mes de Nov/Dic

ALBAÑILERIA

- Revoque exterior en fachada contra frente.
- Carpeta en 3er piso donde estaban los soportes de las defensas.
- Revoque en cocinas del 1er al 5to piso.
- Revoque en paredes picadas en planta baja, primer y segundo piso.

INSTALACIONES

- Eléctrica:
 - oCanalizaciones en mampostería interior del 1er al 4to piso.
- Sanitaria:
 - oTendido de desagüe de cocinas del 1er al 3er piso.



MÁS IMÁGENES



